



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ**

ΤΜΗΜΑ : Δομών Περιβάλλοντος
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:34132, ΧΑΛΚΙΔΑ
Πληροφορίες : Α.Παππά
ΤΗΛ. 22213 53832
Email: pappa.a@pste.gov.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΛ: 22213 53825
ΦΑΞ: 22213 53851

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30200 Ιστιαία
Ανάδοχο του έργου
istieatechconsa@gmail.com
(ανάδοχο έργου με συνημμένο ΑΠΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ».**

Αναδόχου: ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσού αρχικής σύμβασης (με Φ.Π.Α)	333.301,15€
Λήξη συμβατικής προθεσμίας	13/07/2025
Ποσόν 1 ^{ου} ΑΠΕ (με Φ.Π.Α.)	333.301,15€

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Το άρθρο 156 του ως άνω Ν.4412/2016.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Τον από 28-01-2025 1^ο ΑΠΕ που συντάχθηκε από την Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία και συνοδεύεται από Αιτιολογική έκθεση.

5. Την από 19-02-25 Εισήγηση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας στην Προϊσταμένη Αρχή
6. Την υπ.αριθμ.40851-13/02/25 Απόφαση Προέγκρισης 1ου ΑΠΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
7. Την υπ'αριθμ.13/29-01-25 θετική γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ευβοίας

Και επειδή

- Οι προτεινόμενες εργασίες προέρχονται από προμέτρηση των εργασιών κατά τη κατασκευή του έργου, είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα & λειτουργικότητα του έργου στα πλαίσια της πίστωσης που έχει ήδη διατεθεί.
- Η επερχόμενη μεταβολή αναλύεται ως εξής:

Αυξομείωση εργασιών	+33.069,08€
Νέες εργασίες	-
Απρόβλεπτα=	- 33.069,08€
Αναθεώρηση=	-
Λοιπά=	-
ΦΠΑ=	-
- Η υπέρβαση του 1^{ου} ΑΠΕ είναι μηδενική.
- Ο ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο ΑΠΕ ανεπιφύλακτα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο ΑΠΕ του έργου **«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ».**

όπως συντάχθηκε για συνολική δαπάνη **333.301,15€** ήτοι με μηδενική υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.

2. Φ.Ε. (κα Παππά) καταχώρηση

Ο Αν. Πρ/νος Δ.Τ.Ε

Εμμανουήλ Κηλίφης
Πολ. Μηχ/κος ΠΕ με Α' βαθμό