

ΠΡΟΣ : ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 210 767 5284
ΚΟΙΝ.: Φ.917/104/60563
Σ.3913
Αθήνα, 28 Μαΐ 26

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή 1 Συγκροτήματος των 13 Διαμερισμάτων στο Στρατόπεδο «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», στην Περιοχή Μύρινα στη ν. Λήμνο)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
β. Ν.4700/29 Ιουν 2020 (ΦΕΚ 127 Α)
γ. Φ.917.1.35/4/910228/Σ.4337/19 Δεκ 24/ΓΕΣ/Γ2
δ. Σύμβαση 01/2025 της 736 ΔΣΕ
ε. Φ.917.38/130/1246/Σ.326/08 Απρ 26/736 ΔΣΕ
στ. Το υπ' αριθ. 2-2/21 Μαΐ 26/Πρακτικό ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το άρθρο 156 του (α) σχετικού.

β. Το (γ) όμοιο, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, **ΠΥ 2.000.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

γ. Το (δ) σχετικό, με το οποίο υπογράφηκε την 30 Ιαν 25, η Αρχική Σύμβαση (Α.Σ.) του έργου θέματος, με προσφερθείσα μέση έκπτωση 7,94% και συμβατικό αντικείμενο 1.842.728,49€ (1.042.373,53€ για εργασίες, 187.627,24€ για 18% Γ.Ε. και Ο.Ε., 184.500,12€ για απρόβλεπτα, 56.570,47€ για αναθεώρηση και 356.657,12€ για ΦΠΑ 24%), με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 510 εργάσιμες και μη ημέρες, ήτοι έως 26 Ιουν 26.

δ. Το (ε) όμοιο, με το οποίο υποβλήθηκε από την 736 ΔΣΕ για έγκριση, 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) που τον συνοδεύει, χωρίς καμία επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

ε. Το (στ) σχετικό.

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τις νέες τιμές (ΝΤ) μονάδας των νέων εργασιών, όπως ΝΤ1 ~ ΝΤ8 του 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).

β. Τον 2^ο ΑΠΕ, δηλαδή:

(1) Την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης, από το κονδύλιο των απροβλέπτων, λόγω αύξησης των ποσοτήτων από συμβατικές εργασίες σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της αρχικής σύμβασης (Α.Σ), οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν με ακρίβεια, με υπόλοιπο δαπάνης για τα απρόβλεπτα 691,48€ (πλέον ΦΠΑ 17%), έναντι των 4.339,44€ του εγκεκριμένου 1^{ου} ΑΠΕ.

(2) Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ), η οποία ανέρχεται στο ποσό των **220.765,35€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%), λόγω επαύξησης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και εκτέλεσης νέων, καθώς:

(α) Είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου.

(β) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών, δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. [άρθρο 156, παρ. 1.δ. του (α) σχετικού].

2. Οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ, υπερβαίνουν την ΑΣ, σε ποσοστό 12,70% (188.688,33€/1.486.071,36€), οι οποίες εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ.3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, καθόσον δεν υπερβαίνουν το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης και επομένως δεν υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν υπογραφεί.

3. Η εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣ, παρατείνει την συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου κατά 65 ημέρες (Ποσοστό υπέρβασης χ συμβατική διάρκεια, δηλαδή 12,70% χ 510 εργάσιμες και μη ημέρες), με αναθεώρηση.

4. Κατόπιν των παραπάνω, να υπογράψετε συμφωνητικό (1^η ΣΣ) με τον ανάδοχο, ποσού 220.765,35€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

5. Υπενθυμίζεται ότι για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (9.434,00€).

6. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.999.310,97€ [1.778.545,62€ (ΑΣ) + 220.765,35€ (1^η Σ.Σ)], έναντι των 2.000.000,00€ του αρχικού ΠΥ.

7. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (στ) σχετικού.

8. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

9. Χειριστής θέματος, Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Υποδιοικητής ΑΣΔΑΑΜ/ ΔΜΧ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675284 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5284,

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Διοικητής

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
Υποδιοικητής ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-