



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλου
741 00 – ΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 16496/737/12-07-2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ :	Υπογραφή 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργολαβίας
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου – Γάλλος Ρεθύμνου
ΕΡΓΟ :	«Επέκταση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 415.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%)
Τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%),

(CPV: 45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια Πανεπιστημίου)

εναριθμού έργου της ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 2021ΝΑ34600203 και με κωδικό MIS 5149570

Στο Ρέθυμνο σήμερα, 12-07-2023, ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλου, Τ.Κ 741 00, τηλ. 28310 77717,

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Υποδομών Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, ενεργών στην παρούσα ως νόμιμος εκπρόσωπος του εδρεύοντος στο Ρέθυμνο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με την επωνυμία Πανεπιστήμιο Κρήτης (εργοδότης – κύριος του έργου και φορέας κατασκευής του).
2. Ο κ. Λυδάκης Ιωάννης κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 786816, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, για λογαριασμό της εταιρείας «ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»,

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 2021ΝΑ34600203 και με κωδικό MIS 5149570.

2. Η με αρ. γεν. πρωτ. 417/26-09-2019 έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών Δημοπράτησης από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης.
3. Η περιληπτική διακήρυξη με αρ. πρωτ. 14745/13-11-2019 και η διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC005847149.
4. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 12/12/2019.
5. Στην υπ' αριθμό 423/09-01-2020 τακτική συνεδρία της Συγκλήτου εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση 41,78%.
6. Με την υπ' αριθμό 425/20-02-2020 απόφαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε το πρακτικό της Ε.Δ. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
7. Με την με αριθμό 327/2020 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.
8. Σύμφωνα με την 5092/26-05-2020 πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης, η σύμβαση υπεγράφη στις 15-06-2020 για ποσό 4.233.914,21 € με δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ.
9. Με τα πρακτικά της 460ης/28-05-2021 έκτακτης συνεδρίας της Συγκλήτου του Π.Κ έλαβε χώρα η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) και τροποποίησης-σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επέκταση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου».
10. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 24 μήνες με λήξη στις 14-06-2022 και σύμφωνα με τα πρακτικά της 484ης/19-05-2022 τακτικής συνεδρίας της Συγκλήτου του Π.Κ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρέθυμνου» κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 14-10-2022 (ΑΔΑ 6415469Β7Γ-61Υ)
11. Ο Ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθμ. Γεν. Πρωτ. Π.Κ. 20807/753/09-09-2022 δήλωσή του (Ν. 4938/2022, άρθρο 153 §1.α.), ενημερώνει δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή, πρόθεσή του για εξαμήνη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, δηλαδή έως 14-04-2023.

12. Με το υπ' αριθμ. Γεν. Πρωτ. Π.Κ.20816/754/09-09-2022 έγγραφό της ΔΤΕΠΚ, λαμβάνει γνώση το Τεχνικό Συμβούλιο του Π.Κ. κατ'επέκταση και η Προϊσταμένη Αρχή του Ιδρύματος.
13. το με αρ.γεν.πρωτ. 27261/09-11-2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με το οποίο διαβιβάζεται απόσπασμα Πρακτικών της 348ης/09-11-2022, θέμα 1ο, συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) του Έργου «Επέκταση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου».
14. Τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (πρακτικά 337ης/15-11-2022 Θέμα 1ο Τεχνικά, Πρυτανικού Συμβουλίου ΑΔΑ:6ΕΒ3469Β7Γ-ΕΠΠ)
15. Την έγκριση των μεταβολών στο Τεχνικό Δελτίο με αριθ. 342209 (ΜΙΣ: 5149570 & ενάρθρο ΠΔΕ: 2020ΣΕ04600070) και με ημερομηνία συστήματος ΟΠΣ έγκρισης 27/01/2023.
16. Το υπ' Αρ. Πρωτ. 4429 / 157 /01-03-2023 αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου με αναθεώρηση, έως 14-08-2023
17. Το υπ' Αρ. Πρωτ. Π.Κ : 4903/ 177/06-03-2023 αίτημα του αν.πρ/νου της ΔΤΕΠΚ προς το Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση δαπάνης 135.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) για την σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».
18. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ'αριθ. 350ης/08.03.2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) και την σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, για το Έργο: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ” με Ανάδοχο την: ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.
19. Την απόφαση της 347ης/14-03-2023 τακτικής συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση δαπάνης 135.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) για την σύναψη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επέκταση Βιβλιοθήκης πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου», Τεχνικά, Θέμα 2ο(ΑΔΑ: ΨΒΩΕ469Β7Γ-Μ40

20. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με ανάδοχο την εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι η 14.08.2023 σύμφωνα με την τελευταία (2^η χορήγηση Παράτασης του Έργου (απόσπασμα πρακτικών της 347ης /14-03-2023 τακτικής συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, ΑΔΑ: 6ΖΖΘ469Β7Γ-ΨΩΔ)

21. Η 1^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου ποσού έλαβε χώρα για ποσό 135.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%) (ΑΔΑ: ΨΞ5Ο469Β7Γ-ΦΓΩ, ΑΔΑΜ:23SYMV012676830 2023-05-15)

22. την με αρ.πρωτ.54217/13-06-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΗΓΥ46ΜΤΛΡ-Μ62) απόφαση ένταξης / τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΑ 346, Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

23. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ' αριθ. 354/21-06-2023 έκτακτης συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΠΚ (Λειτουργούντος ως Συμβουλίου Διοίκησης) με σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) και δαπάνη 415.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) για τη σύναψη 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Επέκταση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου" (ΑΔΑ: 6ΠΚΨ469Β7Γ-ΤΘ7 & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012989879)

24. Την υπ'αρ. πρωτ. 15213/675/29-06-2023 Πρόσκληση προς τον ανάδοχο για υπογραφή της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και προσκόμιση πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Και ο πρώτος των συμβαλλόμενων

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του εν θέματι έργου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Εργασίες προϋπολογισμού	246.752,89 €
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	44.415,52 €
Απρόβλεπτα	26.205,15 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	17.303,86 €
Άθροισμα	334.677,42 €
ΦΠΑ 24%	80.322,58 €
Σύνολο 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ΦΠΑ	415.000,00 €

Μετά την παρούσα 2^η συμπληρωματική σύμβαση ύψους τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ, την 1^η συμπληρωματική σύμβαση και τον τελευταίο εγκεκριμένο 4^ο ΑΠΕ Κ.Σ του έργου η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου είναι **τέσσερα εκατομμύρια, εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι δύο ευρώ και πέντε λεπτά, 4.917.922,05 €.**

Ως λήξη προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παραμένει η τελευταία εγκριθείσα του έργου, ήτοι η 14-08-2023.

Η εκτέλεση των εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο 4^ο ΑΠΕ του έργου.

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ αρ.πρωτ. 20300 με αριθμό 140000016809-5 ημερομηνία έκδοσης 04-07-2023 ποσού δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (16.735,00 €) σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Για την ανάδοχο εταιρεία

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Κ**