



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Πάτρα, 24/07/2026
Α. Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/261948/5499

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 (κτίριο β΄)
Τ.Κ. : 26110 -Πάτρα
Πληροφο. : Α.Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο : 2613.613.380
Email : a.dimitropoulos@pde.gov.gr

Προς: ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ

Κοιν: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 για επείγουσες πρόσθετες εργασίες για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερά Μονή Νοτενών και Ιερά Μονή Αγ. Πάντων» αναδόχου «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ»

Προϋπολογισμού: 1.500.000,00€.

Πιστώσεις: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ-ΔΕ) ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001) Κωδικός Έργου 2022ΝΠ40100028 (πρώην 2019ΕΠ00100018), MIS : 5189609.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ' αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723).
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.6.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
5. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και ειδικότερα α) του άρθρου 155 «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.» και β) του άρθρου 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Την Εγκύκλιο 6/17.4.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
9. Τα συμβατικά τεύχη της «**Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερά Μονή Νοτενών και Ιερά Μονή Αγ. Πάντων**» αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ**»
10. Την από 22-08-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015355281) Σύμβαση κατασκευής του έργου Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερά Μονή Νοτενών και Ιερά Μονή Αγ. Πάντων» ποσού 961.625,53 με ΦΠΑ, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εργοληπτικής Επιχείρησης με Επωνυμία «**ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ**».
11. Την 789/2025 (ΑΔΑ:9ΘΖΛ7Λ6-ΧΜΣ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} ΑΠΕ ποσού 1.271.573,02€ με ΦΠΑ.
12. Την με αριθ. πρωτ. 452029/8927/30-12-2025 (ΑΔΑ:ΨΕ9Ω7Λ6-ΜΟΓ) απόφαση έγκρισης 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας του έργου έως 30-9-2026.
13. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
14. Το από 17-6-2025 αίτημα περί διαμόρφωσης χώρου για θέσεις πάρκινγκ στην Μονή Νοτενών.
15. Το γεγονός ότι έχει συνταχθεί και βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης ο 2^{ος} ΑΠΕ.
16. Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η κατασκευή των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς κατά τις εορταστικές ημέρες της Ιεράς Μονής τα αυτοκίνητα των προσκυνητών είναι πολλά σε αριθμό με συνέπεια να σταθμεύουν κατά μήκος του οδικού άξονα που οδηγεί σε αυτό, σε μήκος που υπερβαίνει το 1 χιλιόμετρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής και επικίνδυνη η διέλευση των αυτοκινήτων λόγω της στενότητας του δρόμου και των απότομων και απόκρημνων πρανών της οδού προς το Μοναστήρι.
17. Το γεγονός ότι οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την εορτή της Ιεράς Μονής Νοτενών η οποία είναι στις 23 Αυγούστου, για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος.
18. Την από 15-7-2026 εισήγηση του Προϊστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση εφαρμογής του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 για επείγουσες πρόσθετες εργασίες που αφορούν τη διαμόρφωση χώρου για θέσεις πάρκινγκ στην Μονή Νοτενών στο έργο: «**Βελτίωση οδών πρόσβασης προς Ιερά Μονή Νοτενών και Ιερά Μονή Αγ. Πάντων**», σύμφωνα με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και την συμπεριλαμβανόμενη τεχνική περιγραφή και εκτίμηση της δαπάνης.

Η προκαλούμενη οικονομική και ποσοτική διαφοροποίηση του προϋπολογισμού, θα τακτοποιηθεί με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Κοινοποίηση:

Ανάδοχο: ΔΟΣΕΚ

Ε.Δ

- Φ.Ε

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Παναγιώτης Φλωράτος
Πολιτικός Μηχανικός

