



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα

**Από τα πρακτικά της αριθμ. 32/2026 συνεδρίασης
Αριθμ.Απόφασης 921/2026**

ΘΕΜΑ 25ο (Η.Δ): Έγκριση της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» (απ: 271522)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Στην Τρίπολη σήμερα **26-8-2026**, και ώρα **10:30** π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων σύμφωνα με

1. Τις διατάξεις του **N.5314/2026** (Α' 103) Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν την Περιφερειακή Επιτροπή.
2. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (Α' 87), κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του ν.5314/2026
3. Τις διατάξεις του N.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις και ιδίως των άρθρων 13-15 περί συλλογικών οργάνων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .
4. Την αριθμ.**69/Πρακ15/2026** απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου «Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής», η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. **50988/6-7-2026 /ΑΔΑ: ΨΕΡΓΟ1Φ-ΟΘΠ** απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. την απ: **222296/3-7-2026/ΑΔΑ:Ε5ΚΠ7Λ1-Ν3Ρ** απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και εξουσιοδοτημένων Περιφερειακών Συμβούλων ως συντονιστών τομέων πολιτικής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
6. Την αριθμ..**230236/10-7-2026/ΑΔΑ:9Β1Μ7Λ1-ΟΚΗ** απόφαση Περιφερειάρχη «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου »
7. την αριθμ.17574/19-1-2024/ΑΔΑ:9ΠΦΚ7Λ1-ΓΝΜ απόφαση περί ορισμού υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις αριθμ.149257/22-5-2025 και αριθμ.50089/16-2-2026 όμοιες

συνήλθε σε συνεδρίαση κατόπιν της αριθμ:279748/21-8-2026 πρόσκλησης (280853/24-8-2026 Ορθή Επανάληψη) η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος Κάτσουλα Χριστίνα που έχει οριστεί με την αριθμ.17574 /2024/ΑΔΑ: 9ΠΦΚ7Λ1-ΓΝΜ απόφαση .

Ο Πρόεδρος .κ. Λαμπρόπουλος Χρήστος αφού διαπίστωσε απαρτία με παρόντα μέλη:

1. κ. Αναστασόπουλο Ευστάθιο , τακτικό μέλος
2. κ. Βερούτη Θεόδωρο, τακτικό μέλος
3. κ .Ζαχαριά Σπυρίδωνα , τακτικό μέλος
4. κ. Τσουκαλά Ανδρέα, τακτικό μέλος
5. κ. Χασικίδη Γεώργιο , τακτικό μέλος
6. κ. Νικολάκου Κωνσταντίνα , τακτικό μέλος
7. κ. Παπαγγελόπουλο Άγγελο, τακτικό μέλος
8. κ. Οικονόμου Θεόδωρο, τακτικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την **αριθμ. 271522/2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ η οποία έχει ως εξής:**

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ**»

Σας στέλνουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, 2ο ΠΚΤΜΝΕ και τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου που αναφέρεται στο θέμα και παρακαλούμε για την έγκρισή:

1) Του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ**» Προϋπολογισμού:

350.000,00€ αναδόχου «**ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ**», συνολικής δαπάνης 289.657,65€ (με ΦΠΑ 24%), όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας,

2) Του 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε (5) νέα άρθρα και

3) Της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 132, παρ. 2β του Ν. 4412/2016) ποσού 30.488,58€ με ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ Αναπλ. Προϊστάμενου του Τμήματος Δομών
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας**

κου. Τσαρπάλα Νικόλαου Αρχιτέκτονα Μηχανικού με Α' βαθμό

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του 2^{ΟΥ} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα με 2^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου:“ **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ”, Προϋπολογισμού: 350.000,00 €, εκ Πιστώσεων: Π.Δ.Ε. 2017ΕΠ52600005**

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

1. Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A. ΜΕΛΕΤΗ

1. Υπηρεσία εκπόνησης : Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
2. Ημερομηνία: 18/12/2020

3. Προϋπολογισμός : 350.000,00 από πιστώσεις ΠΔΕ/2017ΕΠ52600005
4. Απόφαση έγκρισης μελέτης: αρ. 1801/2020 απόφαση Ο.Ε.

B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία δημοπρασίας : 17/03/2021
2. Έγκριση αποτελέσματος Ο.Ε.: απόφαση 718/2021
3. Επιτευχθείσα έκπτωση : 35,00 %
4. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 17-07-2021
5. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 207.500,01 €
6. Ανάδοχος : “Γεννάτος Θεοφάνης και ΣΙΑ Ε.Ε”
7. Επιβλέποντας: Βάγιας Ιωάννης

Γ: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε. , Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με την υπ’ αριθ. 405/29-03-2022 (Πράξη 12/2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΧ0Χ7Λ1-Η0Ε), εγκρίθηκε ο 1^ο; ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 227.500,01€ (με ΦΠΑ 24%), καθώς και η 1^η Σ.Σ. της σύμβασης ποσού 31.669,06€ με ΦΠΑ 24%.

Δ: ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Προθεσμία περαίωσης έργου:

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 17-11-2021

- 1η παράταση έως 17-2-2022
- επιμήκυνση εργασιών έως 6-12-2022
- 2η παράταση έως 11-3-2023
- 3η παράταση έως 30-8-2023
- 4η παράταση έως 30-9-2023
- 5η παράταση έως 30-11-2023
- 6η παράταση έως 31-3-2025
- 7η παράταση έως 30-6-2025
- 8η παράταση έως 30-9-2025
- 9η παράταση έως 30-10-2025
- 10η παράταση έως 30-11-2025
- 11η παράταση έως 31-12-2025
- 12η παράταση έως 31-1-2026
- 13η παράταση έως 28-2-2026
- 14η παράταση έως 31-3-2026

- 15η παράταση έως 30-4-2026
- 16η παράταση έως 30-6-2026
- 17η παράταση έως 31-8-2026

Ε: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα Μελέτη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» αφορά την κατάλληλη τμηματική λειτουργική παρέμβαση για την αναβάθμιση- βελτίωση των υποδομών του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Δημητσάνας του Δήμου Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σκοπός της μελέτης είναι να εναρμονιστεί ο αγωνιστικός χώρος με προδιαγραφές του Κανονισμού Υποδομής Γηπέδων της UEFA (2006), όπου προβλέπονται ελάχιστες διαστάσεις ανά κατηγορία.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2. Έχει ολοκληρωθεί το αντικείμενο της αρχικής Σύμβασής σε ποσοστό 100%.

II. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΠΕ

Ο 2ος ΑΠΕ, συνολικής αξίας 289.659,65€ (με ΦΠΑ 24%), συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- 1 **Δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής**, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.
- 2 **Τη δαπάνη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών**, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και οι οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. Οι εργασίες αφορούν στα συμπληρωματικά έργα τα οποία καθίστανται αναγκαία για την λειτουργία του έργου και αφορούν το υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων για την αποχέτευση του νερού από τα κανάλια συλλογής (περιμετρικό κανάλι απορροής όμβριων) προς τον φυσικό αποδέκτη, την κατασκευή της βάσης έδρασης αυτών, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (περιμετρικά του υπό κατασκευή γηπέδου) με υλικά οδοστρωσίας, με σκοπό την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτό αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες καθώς και την βελτίωση (επαναδιαστρωση και συμπύκνωση) της βάσης του συνθετικού χλοοτάπητα μετά και από την πολύμηνη διακοπή των εργασιών στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του έργου. Τέλος περιλαμβάνει και την

κατασκευή προστατευτικής περίφραξης (για τις μπάλες), τοπικά, πίσω από τις εστίες του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Β. 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρόντας 2ος Α.Π.Ε. συνοδεύει την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, συνολικής δαπάνης 30.488,58 € με ΦΠΑ 24%, η οποία καθίσταται απαραίτητη λόγω της ανάγκης κάλυψης της δαπάνης της αύξησης ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και της εκτέλεσης πέντε (5) νέων εργασιών, για τις οποίες συντάσσεται το 2ο ΠΚΤΜΝΕ.

Η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων (1η και 2η Συμπληρωματική Σύμβαση), δεν υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.

Ειδικότερα, στην 2η Συμπληρωματική Σύμβαση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

α/α	Περιγραφή εργασίας	Άρθρο Τιμολογίου	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Άθροισμα
1	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) [ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α] (Αναθ: ΟΙΚ 3873)	4.3..	Χγρ.	2.602,00	1,01	2.628,02
2	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διατρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220ο ή 360ο DN/OD 200 mm [ΥΔΡ ΚΠΤ-12.33.07-Α] (Αναθ: ΥΔΡ 6711.2)	NT05-1ου ΠΚΤΜΝΕ.	ΜΜ	57,20	6,80	388,96
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους [ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α] (Αναθ: ΟΔΝ 3211Β)	2.1.	Μ3	655,00	11,78	7.715,90
4	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm [ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Α] (Αναθ: ΥΔΡ 6711.1)	NT01 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ	ΜΜ	300,00	7,00	2.100,00
5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 315 mm	NT02 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ	ΜΜ	54,00	22,80	1.231,20

	[ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.06-Α] (Αναθ: ΥΔΡ 6711.4)					
6	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -2, μικρή κατηγορία έργων) [ΠΡΣ ΚΠΤ-Α2] (Αναθ: ΟΔΝ 1123.Α)	1.1	Μ3	300,00	2,10	630,00
7	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ [ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.01.01-Α] (Αναθ: ΥΔΡ 6082.1)	ΝΤ03 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ	Μ3	128,00	25,80	3.302,40
8	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων [ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-Α] (Αναθ: ΟΙΚ 2162)	1.4.	Μ3	100,00	4,50	450,00
9	Στρώση αμμου για διαμόρφωση τελικών κλίσεων [ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α.ΣΧ] (Αναθ: ΟΙΚ 2162)	2.2	Μ3	100,00	17,10	1.710,00
10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" [ΟΙΚ ΚΠΤ-64.16.03-Α] (Αναθ: ΟΙΚ 6418)	ΝΤ04-2ου ΠΚΤΜΝΕ	ΜΜ	405,00	17,40	7.047,00
11	Δίκτυο νάιλον 3 χιλ. [ΟΙΚ ΣΧ.ΝΑ-64.48.2] (Αναθ: ΟΙΚ 6448)	ΝΤ05-2ου ΠΚΤΜΝΕ	Μ2	192,00	3,50	672,00

Γ. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ – 2ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Στο προτεινόμενο 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. και τη 2^η Σ.Σ.,

περιλαμβάνονται τρεις (3) νέες εργασίες (εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας):

- **ΝΤ01 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ** Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm [ΥΔΡ-12.10.03] (Αναθ: ΥΔΡ 6711.1)
- **ΝΤ02 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ** Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 315 mm [ΥΔΡ-12.10.06] (Αναθ: ΥΔΡ 6711.4)
- **ΝΤ03 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ** Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για

βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ [ΥΔΡ-3.11.01.01] (Αναθ: ΥΔΡ 6082.1)

- **ΝΤ04 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ** Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" [ΟΙΚ-64.16.03] (Αναθ: ΟΙΚ 6418)
- **ΝΤ05 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ** Δίκτυ νάιλον 3 χιλ. 2" [ΟΙΚ- ΣΧ.ΝΑ-64.48.2] (Αναθ: ΟΙΚ 6448)

Συνολικά, η δαπάνη των νέων εργασιών έχει ως κάτωθι:

1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm [ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-A] (Αναθ: ΥΔΡ 6711.1)	ΝΤ01 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ	ΜΜ	300,00	7,00	2.100,00
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 315 mm [ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.06-A] (Αναθ: ΥΔΡ 6711.4)	ΝΤ02 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ	ΜΜ	54,00	22,80	1.231,20
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ [ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.01.01-A] (Αναθ: ΥΔΡ 6082.1)	ΝΤ03 - 2ου ΠΚΤΜΝΕ	Μ3	128,00	25,80	3.302,40
4	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" [ΟΙΚ ΚΠΤ-64.16.03-A] (Αναθ: ΟΙΚ 6418)	ΝΤ04-2ου ΠΚΤΜΝΕ	ΜΜ	405,00	17,40	7.047,00
5	Δίκτυ νάιλον 3 χιλ. [ΟΙΚ ΣΧ.ΝΑ-64.48.2] (Αναθ: ΟΙΚ 6448)	ΝΤ05-2ου ΠΚΤΜΝΕ	Μ2	192,00	3,50	672,00

Οι νέες εργασίες απαιτήθηκαν λόγω της ανάγκης επέκτασης του δικτύου αποστράγγισης και απορροής ομβρίων, στην περιοχή πέριξ του αγωνιστικού χώρου, η οποία δεν είχε υπολογιστεί αρχικά αλλά απαιτήθηκε λόγω τροποποίησης της πρόσβασης στο γήπεδο και της δημιουργίας νέας πρόσβασης στις όμορες ιδιοκτησίες.

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΑΠΕ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2 ^{ος} ΑΠΕ (Αρχική Σύμβαση)	2 ^{ος} ΑΠΕ (1 ^η Σ.Σ.)	2 ^{ος} ΑΠΕ (2 ^η Σ.Σ.)	2 ^{ος} ΑΠΕ (Συνολικ ή δαπάνη)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ
Δαπάνη εργασιών	135.200,7 9	155.480,7 5	21.643,7 0	18.119,06	195.243, 51	60.042,72	
ΓΕ+ΟΕ 18%:	24.336,14	27.986,53	3.895,87	3.261,43	35.143,8 3	10.807,69	
Σύνολο 1:	159.536,9 4	183.467,2 8	25.539,5 7	21.380,49	230.387, 34	70.850,40	
Απρόβλεπτ α 15%:	23.930,54	0,18	0	3.207,07	3.207,07	3.207,07	
Σύνολο 2:	183.467,4 8	183.467,4 6	25.539,5 7	24.587,57	233.594, 41	50.126,93	27,32%
Αναθεώρησ η:	0,27	0,29	0	0	0,29	0,02	
Σύνολο 3:	183.467,7 5	183.467,7 5	25.539,5 7	24.587,57	233.594, 89	50.127,14	27,32%
Φ.Π.Α (24%):	44.032,26	44.032,26	6.129,50	5.901,02	56.062,7 8	12.030,52	
Γενικό Σύνολο :	227.500,0 1	227.500,0 1	31.669,0 6	30.488,58	289.657, 65	62.157,64	27,32%
Συνολική Δαπάνη:					289.657, 65		

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ 2ου ΑΠΕ

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ 2^{ου} ΑΠΕ

1. Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ γίνεται χρήση επί έλαττον δαπάνης ως κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ 5 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ: 9.136,40€ (-2.277,60€ ή ποσοστό 19,95% < 20,00%)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1,68% < 10,00%

2. Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.: Υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. κατά 62.157,64€ ή ποσοστό 27,32%

3. Το σύνολο της δαπάνης των νέων τιμών ανέρχεται με το όφελος στο ποσόν των

ΟΜΑΔΑ 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 7.718,64€

ΟΜΑΔΑ 4 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 9.465,74€

ΣΥΝΟΛΟ: 17.184,38€ < 23.930,54€

Ο παρόν 2^{ος} ΑΠΕ αποτελεί μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016:

α) η τροποποίηση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) δεν προβλέπεται υποκατάσταση του αναδόχου.

Κατόπιν των παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1) Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 350.000,00€ αναδόχου «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», συνολικής δαπάνης 289.657,65€ (με ΦΠΑ 24%), όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας,

2) Την έγκριση του 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε (5) νέα άρθρα και

3) Την έγκριση της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 132, παρ. 2β του Ν. 4412/2016) ποσού 30.488,58€ με ΦΠΑ 24% του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ”

Προϋπολογισμού: 350.000,00 €

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 2^ο Α.Π.Ε με την 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

.....Ακολουθούν υπογραφές»

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των μελών κας Νικολάκου,κ. Οικονόμου,κ. Παπαγγελόπουλου

Την έγκρισή:

- 1) Του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 350.000,00€ αναδόχου «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», συνολικής δαπάνης 289.657,65€ (με ΦΠΑ 24%), όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας,
- 2) Του 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της σύμβασης, το οποίο περιλαμβάνει πέντε (5) νέα άρθρα και
- 3) Της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 132, παρ. 2β του Ν. 4412/2016) ποσού 30.488,58€ με ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 921/2026

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:

1. κ. Λαμπρόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος
2. κ. Αναστασόπουλο Ευστάθιο , τακτικό μέλος
3. κ. Βερούτη Θεόδωρο, τακτικό μέλος
4. κ .Ζαχαριά Σπυρίδωνα , τακτικό μέλος
5. κ. Τσουκαλά Ανδρέα, τακτικό μέλος
6. κ. Χασικίδη Γεώργιο , τακτικό μέλος
7. κ. Νικολάκου Κωνσταντίνα , τακτικό μέλος
8. κ. Παπαγγελόπουλο Άγγελο, τακτικό μέλος
9. κ. Οικονόμου Θεόδωρο, τακτικό μέλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κάτσουλα Χριστίνα