

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

της υπ' αριθμ. 6/2020 ΑΔΑ: 61Ε36-3ΤΕ και ΑΔΑΜ: 20SYMNV007798626
ποσού # 34.759,01 # ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ

για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2 ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΕΠΟΠ), ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ "ΠΑΤΣΟΥΚΑ"**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 και 156 του ν. 4412/16, προϋπολογισμού αρχικής σύμβασης 243.885,86 €, (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στην Ξάνθη, σήμερα, στις 21 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (21.09.2021) ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της 732 ΔΣΕ που βρίσκονται στο Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Ανχης (ΜΧ) Μόδεστος Λουκάς του Αντωνίου (ΑΜ 55914) Διευθυντής της 732 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, που ενεργεί με την ιδιότητά του, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

β. Ευθύμιος Θεοδωρίδης του Αχιλλέα, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Μπουμπουλίνας, αριθ. 21, ΤΚ 68100, με αριθ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 137068/11.11.2005 που εκδόθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, ενεργών εν προκειμένω ως Ομόρρυθμο μέλος, Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας **ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, οδός Μπουμπουλίνας, αριθ. 21, Τ.Κ. 68100, σύμφωνα με την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας από 31-12-19 που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 123296221000, Επιμελητηρίου Έβρου, με ΚΑΚ 2048146 και η οποία στο εξής θα αποκαλείται "**Ανάδοχος**",

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων σύμφωνα με το ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α') καθώς και τα άρθρα του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') που βρίσκονται σε ισχύ.

β. Την υπ' αριθ. 06/2020 σύμβαση της 732 ΔΣΕ (ΑΔΑ: 61Ε36-3ΤΕ και ΑΔΑΜ: 20SYMV007798626 2020-12-08), με την οποία κατασκευάζεται το έργο.

γ. Το υπ' αριθμ. Φ.917.1406/82/612/ Σ. 120/ 01 Απρ 21, έγγραφο της 732 ΔΣΕ με το οποίο χαρακτηρίστηκαν οι ακατάλληλες ημέρες εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες το πέρας της συμβατικής προθεσμίας του έργου παρατάθηκε έως την 12^η Αυγούστου 2021.

δ. Την υπ' αριθ. Φ.917.81/10/132461/Σ.6623/26 Ιουν 21/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ απόφαση του Διοικητή Δ'ΣΣ, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρωτόκολλο Κατονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (ΑΠΕ), η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά είκοσι τέσσερις (24) ημέρες.

ε. Την υπ' αριθ. Φ.917.81/13/145310/Σ.9629/03 Σεπ 21/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ απόφαση του Διοικητή Δ'ΣΣ, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες.

στ. Την υπ' αριθ. Φ.917.81/12/145311/Σ.9630/04 Σεπ 21/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ απόφαση του Διοικητή Δ'ΣΣ, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρωτόκολλο Κατονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (ΑΠΕ), η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά είκοσι μία (21) ημέρες και η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2 ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΕΠΟΠ), ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ "ΠΑΤΣΟΥΚΑ"**» στον ανάδοχο αυτού «**ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**».

ζ. Την υπ' αριθ. Φ.916.81/14/146830/Σ.9974/13 Σεπ 21 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, με την οποία προσκλήθηκε ο ανάδοχος «**ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.

τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

την αρχική σύμβαση του έργου: «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2 ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΕΠΟΠ), ΣΤΟ ΣΤΡΔΟ "ΠΑΤΣΟΥΚΑ"**» στην οποία συμπληρώνει τις εργασίες που αναγράφονται συνολικά στην έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, αντί του επιπλέον ποσού των **ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ (34.759,01 €)**, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής μέσης τεκμαρτής έκπτωσης **53,47 %** και των επί μέρους αντίστοιχων εκπτώσεων στις ομάδες εργασιών, που αναλύεται ως εξής:

Αξία Εργασιών σύμφωνα με την προσφορά	29.456,78 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.302,22 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	34.759,01 €

Επιπρόσθετα αυξάνει το χρόνο περαίωσης των εργασιών, με παράτασή του κατά είκοσι μία (21) ημέρες, λόγω αύξησης του συμβατικού αντικειμένου, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 25^η Οκτωβρίου 2021.

2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων σύμφωνα με το ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄) καθώς και τα άρθρα του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄) που βρίσκονται σε ισχύ.

3. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των πρόσθετων εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2 ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΕΠΟΠ), ΣΤΟ ΣΤΡΑΔΟ “ΠΑΤΣΟΥΚΑ”»** σύμφωνα με τη Φ.917.81/12/145311/Σ.9630/04 Σεπ 21/Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ απόφαση του Διοικητή Δ΄ΣΣ, τους όρους που αναγράφονται στην αρχική σύμβαση και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

4. Για την καλή εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών, την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου συμβαλλομένου που προκύπτει εξ αιτίας του έργου **«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 2 ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΕΠΟΠ), ΣΤΟ ΣΤΡΑΔΟ “ΠΑΤΣΟΥΚΑ”»**, η εταιρεία **«ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»**, κατέθεσε την υπ’ αριθ. **e-125111/21-09-21** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού ΧΙΛΙΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (**1.738,00 €**).

Η γνησιότητα της παραπάνω εγγυητικής επιστολής, πιστοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ V/111639/21-09-21 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπογραφείσα αρχική σύμβαση, της οποίας η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Η παρούσα τροποποιημένη σύμβαση, η οποία αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητά τους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα απλού χαρτιού, από τα οποία τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην 732 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ανάδοχο Εταιρεία
**«ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»**

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Διευθυντής της 732 ΔΣΕ

Ευθύμιος Θεοδωρίδης
του Αχιλλέα

Μόδεστος Α. Λουκάς
Ανχης (ΜΧ)