



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Κάτω Αχαΐα, 21 Δεκεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.:15583

Διεύθυνση : Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών
Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/ση: Σώσου Ταυρομένεος 50
Πληροφορίες: Σοφία Κούφη
Τ.Κ.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25581
E-mail: s.koufi@ddachaias.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου 'Κατασκευή οχετού για τη γεφύρωση χειμάρρου στην Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων'.

ΑΠΟΦΑΣΗ 527/2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 9 του άρθρου 209 'Εργα - Μελέτες - Προμήθειες - Υπηρεσίες' του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α) 'Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας', όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.5027/2023 και ισχύει
9.Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Τα ως άνω αρμόδια όργανα αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 'Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις' του Ν.4412/2016, όπως ισχύει
7. Οι Α.Π.Ε. και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο - εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση, διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να αναμείνει την απόφαση επ' αυτής πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.. Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς.

3. Την χρηματοδότηση του έργου από το ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 36704/03.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΑΩΕ46ΜΤΛ6-Η9Ρ απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών)
4. Την αριθμ. πρωτ. 7927/04.07.2023 (23ΣΥΜΝ013009181) σύμβαση κατασκευής του έργου με συμβατικό χρόνο περαίωσης εργασιών τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 03.11.2023
5. Την αριθμ. 470/06.11.2023 απόφαση Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας περί έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 03/12/2023
6. Την αριθμ. πρωτ. 14880/05.12.2023 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών από τη Δ/ση Τ.Υ.
7. Τον φάκελο του έργου
8. Τον από 19.12.2023 1^ο Α.Π.Ε., όπως συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
Με τον 1^ο Α.Π.Ε. χρησιμοποιούνται οι απρόβλεπτες δαπάνες προκειμένου να καλυφθούν οι μέχρι τώρα παρουσιαζόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων από την εγκεκριμένη μελέτη, όπως αυτές προκύπτουν από τις ακριβέστερες επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών και τις επί τόπου συνθήκες και εντολές της Υπηρεσίας. Οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση και την έντεχνη - ασφαλή κατασκευή του έργου και δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση.
9. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ανέρχεται στο ποσό των **72.191,97€** (με το ΦΠΑ 24%) και είναι τακτοποιητικός, βρίσκεται δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης του έργου, ως κάτωθι:
10. Την από 19.12.2023 Εισήγηση της της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε του 1^ο Α.Π.Ε. του έργου **‘Κατασκευή οχετού για τη γεφύρωση χειμάρρου στην Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων’** ως κάτωθι:

	Αρχική Σύμβαση (€)	Προτεινόμενος 1 ^{ος} ΑΠΕ (€)
Εργασίες	41.002,37	46.484,84
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.380,43	8.367,27
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.	48.382,80	54.852,11
Απρόβλεπτα 15%	7.257,42	0,00
Σύνολο	55.640,22	54.852,11
Απολογιστικά	300,00	300,00
Αναθεώρηση	2.279,11	3.067,22
Σύνολο	58.219,33	58.219,33
ΦΠΑ (24%)	13.972,64	13.972,64
Τελικό Σύνολο	72.191,97	72.191,97

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ

Κοινοποίηση:

1. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών /Γραφείο Προμηθειών
2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Ανάδοχο : ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε.