



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Μεσολόγγι: 25-10-2023

Αρ. Πρωτ.: 339285/6163

1^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

[1^η συμπληρωματική σύμβαση ποσού: **22.088,70€** (χωρίς Φ.Π.Α.) & **27.389,99€** (με Φ.Π.Α.)]

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
Προϋπολογισμού : 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Στην Πάτρα σήμερα, την 25^η του μηνός **Οκτωβρίου**, ημέρα **Τετάρτη** του έτους **2023** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός,

και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση: «**ΚΩΝ.ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.**», που εδρεύει στο Αγρίνιο (Παπαθανάση 1) με **Α.Φ.Μ: 999784392**, ανάδοχος του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ », η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Βαλτινό Κωνσταντίνο** (με ΑΦΜ:047409785) και τον κ. **Βαλτινό Αλέξιο** (με ΑΦΜ:102375527)

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

- II. Την αριθμ. πρωτ: **63534/21.06.2022 (ΑΔΑ:ΨΔΦ146ΜΤΑΡ-ΛΡΨ)** απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ,στη ΣΑΕΠ 801 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11_12/12/2021» με προϋπολογισμό: 8.400.000,00 € και κωδικό : 2022ΕΠ80100029, στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 5^ο υποέργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ», και προϋπολογισμό:300.000,00 €.
- III. Την αριθμ. πρωτ: **14616/15.02.2023 (ΑΔΑ:6ΩΡ546ΜΤΑΡ-ΟΝ0)** απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ,στη ΣΑΝΠ 801 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11_12/12/2021(2022ΕΠ80100029)» με προϋπολογισμό: 8.400.000,00 € και κωδικό: 2023ΝΠ80100008 (ΜΙΣ:5202323), στο οποίο το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ» περιλαμβάνεται ως 5^ο υποέργο με εγκεκριμένο προϋπολογισμό:300.000,00€.
- IV. Την υπ' αριθμ.**1313/2022(ΑΔΑ:6Μ567Λ6-Κ9Γ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο **42^ο/2022** Πρακτικό αυτής, με την οποία : α) εγκρίθηκε το από 03-10-2022 Πρακτικό της επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού:300.000,00 με ΦΠΑ, β) κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα: «**ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.**» , με μέση ποσοστιαία έκπτωση **10,11%** και οικονομική προσφορά: **218.483,66 €** (χωρίς ΦΠΑ) και γ) εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.
- V. Το με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/ **382237/6759/08-12-2022 (ΑΔΑ: 90ΨΧ7Λ6-ΨΧΔ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011768470 2022-12-08)** Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) ,ποσού **270.919,74€ με Φ.Π.Α.**, που υπογράφηκε στις **07-12-2022** και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους **έξι μήνες**.
- VI. Την με αριθμ. πρωτ. **171068/3078 /06-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΜ07Λ6-ΘΩ5)** απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου του θέματος, κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **07-09-2023**.
- VII. Την με αριθμ. πρωτ. **280410/5115/05-09-2023 (ΑΔΑ: Ψ66Ε7Λ6-ΧΤΧ)** απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης (εντός της οριακής προθεσμίας) του έργου του θέματος, κατά **δύο (2) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **07-11-2023**.
- VIII. Την υπ' αριθμ: **1194/2023 (ΑΔΑ: ΨΣ8Τ7Λ6-ΓΦ9)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) ,συνολικής δαπάνης: 298.309,73€ με Φ.Π.Α. και η σύναψη της 1^{ης} Τροποποίησης της Αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση), ποσού: **27.389,99€ με Φ.Π.Α.**, η οποία αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	16.277,59€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	2.929,97€
<u>ΣΥΝΟΛΟ Σ1</u>	<u>19.207,56€</u>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	2.881,14€
<u>ΣΥΝΟΛΟ Σ2</u>	<u>22.088,70€</u>
ΣΥΝΟΛΟ (προ Φ.Π.Α.):	22.088,70€
Φ.Π.Α. 24%	5.301,29€
ΣΥΝΟΛΟ:	27.389,99€

ΙΧ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **84161/24-09-2023 (ΑΔΑ: 6Σ33ΟΡ1Φ-ΙΛΤ)** Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **1194/2023 (ΑΔΑ: ΨΣ8Τ7Λ6-ΓΦ9)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση: «**ΚΩΝ.ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.**», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Βαλτινό Κωνσταντίνο** (με ΑΦΜ:047409785) και τον κ. **Βαλτινό Αλέξιο** (με ΑΦΜ:102375527), καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Τροποποίησης της Αρχικής Σύμβασης (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΡΟΜΑΝΝΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ**».

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου VIII.
- Την υπ' αριθμ: **1194/2023 (ΑΔΑ: ΨΣ8Τ7Λ6-ΓΦ9)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που περιλαμβάνει την 1^η Τροποποίηση αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) ,συνολικής δαπάνης: 298.309,73€ με Φ.Π.Α. και η σύναψη της 1^{ης} Τροποποίησης της Αρχικής σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση), ποσού: **27.389,99€ με Φ.Π.Α.** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση: «**ΚΩΝ.ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.**», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Βαλτινό Κωνσταντίνο** (με ΑΦΜ:047409785) και τον κ. **Βαλτινό Αλέξιο** (με ΑΦΜ:102375527), αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	917ILG2334167	18-09-2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙ- ΝΙΟΥ(1264)	1.105,00€
ΣΥΝΟΛΟ				1.105,00€

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με το από **02-10-2023** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 310767/5696/02-10-2023 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 72 παρ.4 του Ν.4412/2016, ήτοι : $5\% \times \text{ποσό Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)} = 5\% \times 22.088,70\text{€} = \underline{1.104,44\text{€}}$.

β. Η από **22-09-2023** υπεύθυνη δήλωση του κ. **Βαλτινού Αλέξιου** (με ΑΦΜ:102375527), με την οποία δηλώνεται ότι ο κ. **Βαλτινός Κωνσταντίνος** (με ΑΦΜ:047409785) , νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας : **«ΚΩΝ.ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.»**, θα υπογράψει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

(1) Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει σε **δύο(2)** μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

(2) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

(3) Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ Δ.Ε. πρώην ΠΔΕ) / **ΣΑΝΠ 801** (πρώην ΣΑΕΠ 801), με **MIS: 5202323**, κ.ε.: **2023ΝΠ80100008** (πρώην 2022ΕΠ80100029) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε./Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΚΩΝ.ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.»**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ