



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΕΓΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **700.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **ΣΑΤΑ ΟΣΚ**

ΑΓΡΙΝΙΟ: 12-09-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38140

ΚΑ: 15-7331.029

1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού : 200.787,87 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»**

προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. **700.000,00 €**.

Στο **Αγρίνιο** σήμερα, την 12 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου **Αγρινίου** οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Γεώργιος Παπαναστασίου με την ιδιότητα του **Δημάρχου Αγρινίου** κι ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 & με όσα ορίζει ο Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία αφενός, και κατόπιν λαμβάνοντας υπόψη :

- της υπ' αρ. **47/23.05.2023** μελέτης του έργου η οποία συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- της απόφασης με αριθμό **156/2023** (ΑΔΑ: 6ΕΛΧΩ65-964) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση της μελέτης την Κατάρτιση/Καθορισμό των όρων Δημοπράτησης και τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Δημοπράτηση του έργου.
- της απόφασης με αριθμό **302/2023** (ΑΔΑ: Ψ9ΩΔΩ65-ΖΦΝ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **202199,1** διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη (ή από κατά πλειοψηφία) σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Ε. «**ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**» με έκπτωση **52,95 %**,
- της με αριθμ Πρωτ. : **197/02.01.2024 Πράξη 01/2024** (Αριθμ Πρωτ. Δήμου Αγρινίου : 1072/08.01.2024) Θετική Γνώμη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Κατασκευής του Έργου.
- Την με αρ. πρωτ. **8837/8-2-2024** υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής Έργου (Αρχική Σύμβαση) ποσού **332.636,94 € με Φ.Π.Α.**

- Τον **3^ο Α.Π.Ε.** (28-05-2025) του έργου που περιλαμβάνει και την 1^η Σ.Σ.
- Το υπ. αρ. 01 Πρακτικό της 5^{ης} συνεδρίασης 2-06-2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
- Την **340/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δ. Αγρινίου για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (& 1 Σ.Σ.) του έργου.
- την με αρ. **18/2025** Πράξη του **Ελεγκτικού Συνεδρίου** για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Κατασκευής του Έργου (1^η Σ.Σ.Ε.).

και αφετέρου, ο

β. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, (Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα, Τ.Κ. 11141, με Α.Φ.Μ. 998171829 - Δ.Ο.Υ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ο οποίος αναδείχτηκε μειοδότης με ποσοστό μέσης έκπτωσης **52,95%** (μέση έκπτωση) καλούμενος στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Γεώργιος Παπαναστασίου**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ιδιαιτέρως :

- Τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου καθώς και η κείμενη νομοθεσία.
- Την με αρ. πρωτ. **89057/28-12-2021** υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής Έργου (Αρχική Σύμβαση) ποσού 239.766,10 € με Φ.Π.Α.
- Τον **3^ο Α.Π.Ε.** (28-05-2025) του έργου που περιλαμβάνει και την 1^η Σ.Σ.
- Το υπ. αρ. **01** Πρακτικό της 5^{ης} συνεδρίασης 2-06-2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
- Την **340/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δ. Αγρινίου για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (& 1 Σ.Σ.) του έργου.
- Την με αρ. **18/2025** Πράξη του **Ελεγκτικού Συνεδρίου** για την σύμφωνη γνώμη της υπογραφής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Κατασκευής του Έργου (1^η Σ.Σ.Ε.).
- Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο **5** της Διακήρυξης του έργου.
- Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. : **37685 /09-09-2025** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.
- Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- Τον υπολογισμό της Αρχικής και της Συμπληρωματικής Σύμβασης με βάση τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ που αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	Εγκεκριμένες με τον 2 ^{ος} Α.Π.Ε (€)	Εγκεκριμένες με τον 3 ^{ος} Α.Π.Ε. (€)	Εγκεκριμένες με την 1 ^η Συμπ. Σύμβαση (€)
Δαπάνη εργασιών	187.184,48	215.262,15	215.262,15	93.534,04
ΓΕ&ΟΕ 18%	33.693,21	38.747,19	38.747,19	16.836,13
Σύνολο εργασιών	220.877,69	254.009,34	254.009,34	110.370,17
Λογιστικό λάθος	-0,03€	-0,03€	-0,03€	0,00
Απρόβλεπτα	33.131,65	0,00	0,00	16.555,53
Συνολική αξία έργου	254.009,31	254.009,31	254.009,31	126.925,70
Δαπάνη πιθανής αναθεώρησης	9.246,29	75.000,00	75.000,00	35.000,00
Απολογιστικά	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
Συνολική δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ)	268.255,60	334.009,31	334.009,31	161.925,70
Φ.Π.Α. 24%	64.381,34	80.162,23	80.162,23	38.862,17
Συνολική δαπάνη έργου (με ΦΠΑ)	332.636,94	414.171,54	414.171,54	200.787,87
Συνολική δαπάνη έργου	332.636,94	414.171,54	614.959,41	

ι. Τους όρους του άρθρου 4 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

κ. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 23REQ012755559 2023-05-26.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. **«ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε.»**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Η Ε.Ε. **«ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε.»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Τον 3^ο Α.Π.Ε. (28-05-2025) του έργου που περιλαμβάνει και την 1^η Σ.Σ.
- iv. Το υπ. αρ. 01 Πρακτικό της 5^{ης} συνεδρίασης 2-06-2025 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
- v. Την 340/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δ. Αγρινίου για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (& 1 Σ.Σ.) του έργου.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Ε.Ε. **«ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε.»**, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. **«ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε.»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16 & Ν.4782/21, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Οι εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται σε όλα τα άρθρα του τιμολογίου εκτελούνται με βάση τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Τεύχος Β'/30-07-2012), ανεξάρτητα εάν σε αυτά γίνεται αναφορά σε άλλες προϊσχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που αναφέρονται άλλες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις οποίες δεν υπάρχει επίσημη αντιστοίχιση με τις νέες Ε.Τ.Ε.Π. και μέχρι να εγκριθεί αυτή, ισχύουν οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αντιστοιχίζονται στην παρούσα μελέτη, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α.. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση στη χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης των εργασιών σε σχέση με την αναφερόμενη στην αντίστοιχη προδιαγραφή εργασίας κατισχύει η μονάδα του τιμολογίου της μελέτης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του

υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί του ποσού της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4782/21, αρ.21, παρ. 4) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/ Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	NO 227005344	10-09-2025	AltiusInsurance –ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALTIUS INSURANCE LTD	8.096,29 €

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 09-09-2025 Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της Ε.Ε για την προσκόμιση Συμβολαίου Ασφαλιστικής Κάλυψης του Έργου μετά την Υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.
- γ. Την από 09-09-2025 Υπεύθυνη δήλωση ορισμού του κου Παναγιώτη Μπιτσικώκου του Παύλου ως Επικεφαλής του Εργοταξιακού Γραφείου και Αντικλήτου της Ε.Ε. **«ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε.»**, ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου, ο οποίος, ορισμός έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- δ. Την από 09-09-2025 Υπεύθυνη δήλωση του Παναγιώτη Μπιτσικώκου του Παύλου περί αποδοχής του ορισμού του, ως επικεφαλής του Εργοταξιακού Γραφείου & Αντικλήτου της Ε.Ε. **«ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε.»** για το εν θέματι έργο.

Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι **ΔΥΟ (2)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**12-09-2025**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο **6** της **Ε.Σ.Υ** και όσων ορίζονται από τον Ν.4782/21 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ ΟΣΚ και είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αग्रινίου στον Κ.Α. 15-7331.029 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην κείμενη νομοθεσία. Οι κάθε είδους νόμιμοι φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
- Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του Δήμου Αग्रινίου.
- την με Αρ. Πρωτ. : 727/08.06.2023 (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-498 με ΑΔΑ : Ψ82ΡΩ65-ΒΞΛ) για το έτος 2023 με ΑΔΑΜ : 23REQ012848668 2023-09-09, ΚΑ 15-7331.029.
- την με Αρ. Πρωτ. : 445/26.01.2024 (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-186 με ΑΔΑ : ΨΗΤΗΩ65-ΘΩΘ) για το έτος 2024 με ΑΔΑΜ : 24REQ014235873 2024-02-08, ΚΑ 15-7331.029.
- την με Αρ. Πρωτ. : 796/12.02.2025 (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-283 με ΑΔΑ : 9ΛΞ7Ω65-ΦΝΞ) για το έτος 2025 με ΑΔΑΜ : 25REQ016296033 2025-02-12, ΚΑ 15-7331.029.
- την με Αρ. Πρωτ. : 834/19.02.2025 (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-307 με ΑΔΑ : ΨΚΦ4Ω65-ΔΘ4) για το έτος 2025 με ΑΔΑΜ : 25REQ016341459 2025-02-20, ΚΑ 15-7331.029.
- την με Αρ. Πρωτ. : 1865/5-8-2025 (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-654 με ΑΔΑ : 9ΖΦΖΩ65-ΤΟΨ) για την 1.Σ.Σ το έτος 2025 με ΑΔΑΜ : 25REQ017358886 2025-08-06, ΚΑ 15-7331.029.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **Οκτώ (08)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, **πέντε (5)** παραμένουν στον Δ. Αग्रινίου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών), **Δύο (02)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και **ένα (1)** θα κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Αιτωλ/νίας).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Ο εκπρόσωπος

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο Δήμαρχος Αग्रινίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ