

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

της υπ' αριθμ. 06/2021 ΑΔΑ: ΩΓ2Υ6-07Κ και ΑΔΑΜ: 21SYMV009219075
ποσού # 48.497,85 # ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ

για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
«**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΠΒΑΞ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 132 και 156 του ν. 4412/16, προϋπολογισμού αρχικής σύμβασης
104.691,66 €, (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στην Ξάνθη, σήμερα, στις 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (14.12.2021) ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της 732 ΔΣΕ που βρίσκονται στο Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Ανχης (ΜΧ) Μόδεστος Λουκάς του Αντωνίου (ΑΜ 55914) Διευθυντής της 732 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, που ενεργεί με την ιδιότητά του, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

β. Νικόλαος Τσήκος του Πέτρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, κάτοικος Ξάνθης, οδός Εύξεινου Πόντου αριθ. 12, με αριθ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 918516/16-06-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης ενεργών εν προκειμένω ως Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, με έδρα την Ξάνθη, οδός Βλαχοπούλου αριθ. 5, Τ.Κ. 67133, σύμφωνα με το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από 17.03.2021 που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 116504546000 Επιμελητηρίου Ξάνθης, με ΚΑΚ 2503739 και η οποία στο εξής θα αποκαλείται **"Ανάδοχος"**,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων σύμφωνα με το ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α') καθώς και τα άρθρα του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') που βρίσκονται σε ισχύ.

β. Την υπ' αριθ. 06/2021 σύμβαση της 732 ΔΣΕ (ΩΓ2Υ6-07Κ και Α-ΔΑΜ: 21SYMV009219075 2021-09-17), με την οποία κατασκευάζεται το έργο.

γ. Το υπ' αριθμ. Φ.917.1408/28/2771/Σ.565/25 Νοε 21, έγγραφο της 732 ΔΣΕ με το οποίο χαρακτηρίστηκαν οι ακατάλληλες ημέρες εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες το πέρας της συμβατικής προθεσμίας του έργου παρατάθηκε έως την 24^η Δεκεμβρίου 2021.

δ. Την υπ' αριθ. Φ.917.86/6/168113/Σ.13402/06 Δεκ 21/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ απόφαση του Διοικητή Δ'ΣΣ, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (ΑΠΕ), η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά εξήντα μία (61) ημέρες και η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΠΒΑΞ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ**», στον ανάδοχο αυτού **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**».

ζ. Την υπ' αριθ. Φ.916.86/9/168953/Σ.13486/09 Δεκ 21 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, με την οποία προσκλήθηκε ο ανάδοχος «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**» για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.

τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

την αρχική σύμβαση του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΠΒΑΞ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ**», στην οποία συμπληρώνει τις εργασίες που αναγράφονται συνολικά στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, αντί του επιπλέον ποσού των **ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (48.497,85 €)**, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής μέσης τεκμαρτής έκπτωσης **31,67 %** και των επί μέρους αντίστοιχων εκπτώσεων στις ομάδες εργασιών, που αναλύεται ως εξής:

Αξία Εργασιών σύμφωνα με την προσφορά	41.099,87€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.397,98€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	48.497,85 €

Επιπρόσθετα αυξάνει το χρόνο περαίωσης των εργασιών, με παράτασή του κατά εξήντα μία (61) ημέρες, λόγω αύξησης του συμβατικού αντικειμένου, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 23^η Φεβρουαρίου 2021.

2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων σύμφωνα με το ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α') καθώς και τα άρθρα του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') που βρίσκονται σε ισχύ.

3. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των πρόσθετων εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΠΒΑΞ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ**» σύμφωνα με τη Φ.917.86/6/168113/Σ.13402/06 Δεκ 21/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ απόφαση του Διοικητή

Δ'ΣΣ, τους όρους που αναγράφονται στην αρχική σύμβαση και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

4. Για την καλή εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών, την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου συμβαλλομένου που προκύπτει εξ αιτίας του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΠΒΑΞ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ»**, η εταιρεία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, κατέθεσε την υπ' αριθ. **e-133348/13-12-21** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (**2.425,00 €**).

Η γνησιότητα της παραπάνω εγγυητικής επιστολής, πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ V/120164/13-12-21 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπογραφείσα αρχική σύμβαση, της οποίας η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Η παρούσα τροποποιημένη σύμβαση, η οποία αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητά τους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα απλού χαρτιού, από τα οποία τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην 732 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ανάδοχο Εταιρεία
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Διευθυντής της 732 ΔΣΕ

Νικόλαος Τσήκος

Μόδεστος Α. Λουκάς
Ανχης (ΜΧ)