



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ
ΣΑΕΠ 817
Κ.Α.: 2020ΕΠ81700008
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.300.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε**

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

**Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (124.193,55€)**

Στη Λάρισα σήμερα, την **16^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **09:00**, στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι:

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου.

και

2. Αθανάσιος Ζυγογιάννης του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε., νόμιμος εκπρόσωπος για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το με αριθμ. 976/15.12.2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.", με αριθμό ΓΕΜΗ 26536240000, αριθμό ΜΕΕΠ 5309 και ΑΦΜ: 094118874 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ανάδοχος του Έργου.

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Την με αρ. πρωτ. 8562/28-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΦ946ΜΤΛΒ-9Γ9) & αρ. πρωτ. 9159/20-12-2019 (ΑΔΑ: 9Ο7Τ46ΜΤΛΒ-4Ψ8) Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης των Κοινοτήτων Σκλήθρου, Σκήτης, Σωτηρίτσας και Μελιβοίας της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας, των Κοινοτήτων Ομολίου, Στομίου, Παλαιόπυργου και Καρίτσας, της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας και της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από ισχυρές βροχοπτώσεις.
2. Την με αρ. πρωτ. 29391/13-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΗΝ46ΜΤΛΡ-2ΣΙ) Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης στο ΠΔΕ 2020 του έργου με Κ.Α. 2020ΕΠ81700008 της ΣΑΕΠ817 και τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 24^{ης} ΕΩΣ 25^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΩΣ 11^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019» και συνολικό προϋπολογισμό 5.000.000,00€.
3. Την με αριθμό 57/2020 (αρ. Πρωτ. 440/14-04-2020, απόσπασμα πρακτικού 04/10-04-2020 και ΑΔΑ: ΨΛΝΞ7ΛΡ-ΩΧ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα στο έργο με Κ.Α. 2020ΕΠ81700008 της ΣΑΕΠ817 και τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 24^{ης} ΕΩΣ 25^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΩΣ 11^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019» εντάχθηκε το υποέργο 1 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» και προϋπολογισμό 2.300.000,00€.

4. Την με αρ. πρωτ. 111215/09-06-2020 (ΑΔΑ: 6Λ4Τ7ΛΡ-Β6Χ και ΑΔΑΜ: 20REQ006838154 2020-06-10) Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 2.300.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2020ΕΠ81700008 της ΣΑΕΠ817 και τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 24^{ης} ΕΩΣ 25^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΩΣ 11^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019» για την δημοπράτηση του υποέργου 1 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».
5. Την με αρ. πρωτ. 115216/12-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΜΒ7ΛΡ-ΝΛΙ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την έγκριση της μελέτης & των τευχών Δημοπράτησης (συμπεριλαμβανομένου σχεδίου της Διακήρυξης) του έργου του θέματος.
6. Την με αριθμό 630/2020 (πρακτικό 20^ο/01-07-2020 και ΑΔΑ: ΡΛΧΙ7ΛΡ-ΩΤΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ο ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
7. Την με αριθμό 1081/2020 (πρακτικό 29^ο/23-10-2020 και ΑΔΑ: 6ΒΛ07ΛΡ-ΑΞΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 06/10/2020 Πρακτικό (Ι) ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (α.α. συστήματος 90557) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 ως προς την νομιμότητα του.
8. Την με αριθμό 1293/2020 (πρακτικό 34^ο/04-12-2020 και ΑΔΑ: 90ΞΣ7ΛΡ-235 και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008101967 2021-02-05) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το από 19-11-2020 Πρακτικό (ΙΙ) ως προς την νομιμότητά του και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 55,17% (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 831.512,97€).
9. Την με αρ. πρωτ. 240347/15-12-2020 (ΑΔΑ: 6Λ6ΟΟΡ10-86Γ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου της νομιμότητας της με αριθμό 1293/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
10. Την 009/2021 Πράξη του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11. Την εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑ: 6Γ727ΛΡ-91Λ και ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008285415 2021-03-16) που υπογράφηκε στις 16/03/2021 για ποσό 831.512,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 1.031.076.08€ (με Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε Δεκαοχτώ (18) Μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 16-09-2022. Με την με αρ. πρωτ. 106935/23-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΓΦ7ΛΡ-Ζ07) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
12. Την με αρ. πρωτ. 391714/07-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ3Α7ΛΡ-ΘΟ6) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου έως την 15-03-2023. Με την με αρ. πρωτ. 408641/19-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΞ07ΛΡ-Ζ07) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας εγκρίθηκε το επιμηκυμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
13. Την με αρ. πρωτ. 139677/16-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΡΗ7ΛΡ-86Θ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου με τη συνολική

δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 1.031.076,08€ σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

14. Την με αρ. πρωτ. 485553/09-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΖ7ΛΡ-ΞΝΡ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 1.031.076,08€ σε ισοζύγιο με το ποσό του εγκεκριμένου 1^{ου} Α.Π.Ε. και της αρχικής σύμβασης του έργου.
15. Την με αρ. πρωτ. 335794/29-08-2022 (ΑΔΑ: Ρ14Α7ΛΡ-Ο1Γ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 1.031.076,08€ σε ισοζύγιο με το ποσό του εγκεκριμένου 1^{ου}, 2^{ου} Α.Π.Ε. και της αρχικής σύμβασης του έργου.
16. Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (συνοδευόμενο από Έλεγχο επί έλαττον, Εισήγηση και Αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας). Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 154.000,00€ (με Φ.ΠΑ.) με υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 14,94%.
17. Τη Σχετική Γνωμοδότηση (Απόφαση 17^η/πρακτικό 1^ο/17-11-2022) του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
18. Την με αρ. πρωτ. 357111/14-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΧΔΞ7ΛΡ-ΒΞΠ) Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα: 1^η Συμπληρωματική Έγκριση Διάθεση Πίστωσης 154.000,00€ Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2020ΕΠ81700008 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 24^{ης} ΕΩΣ 25^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΩΣ 11^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019», στο ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».
19. Την με αριθμό 1266/2022 (44^ο/02-12-2022 και ΑΔΑ: Ρ8037ΛΡ-ΥΩΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη για την έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
20. Την με αρ. πρωτ. 484327/12-12-2022 (ΑΔΑ: ΡΨ2Ι7ΛΡ-ΥΕ7) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
21. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού τον Αστικό Κώδικα.
22. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
23. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
24. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την

πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

25. Την αριθ. 15840/156612/4-10-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β'/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α'/27-10-2010): “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας” όπως ισχύει».

Συμφώνησαν την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας), που είναι ο Φορέας Κατασκευής του Έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε., την εκτέλεση της κατασκευής της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» με τους παρακάτω όρους:

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (124.193,55€)

και αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών	91.519,53 €
β) ΓΕ & ΟΕ 18%	16.473,52 €
γ) Απρόβλεπτα 15%	16.198,96 €
δ) Αναθεώρηση	1,54 €
ΣΥΝΟΛΟ	124.193,55 €
Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	29.806,45 €
Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. 24%	154.000,00 €

- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
- Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 20PROC006963861 2020-07-02).
- Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 20PROC006963861 2020-07-02).
- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου με Κ.Α. 2020ΕΠ81700008 της ΣΑΕΠ817 και

τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 24^{ης} ΕΩΣ 25^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΩΣ 11^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019» στο οποίο εντάχθηκε ως υποέργο 1 με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» και προϋπολογισμό 2.300.000,00€. Για την παρούσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 357111/14-09-2022 (ΑΔΑ:9ΧΔΞ7ΛΡ-ΒΞΠ) Απόφαση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με θέμα: 1^η Συμπληρωματική Έγκριση Διάθεση Πίστωσης 154.000,00€ Ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2020ΕΠ81700008 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ 24^{ης} ΕΩΣ 25^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 10^{ης} ΕΩΣ 11^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019», στο ποσό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».

5. Ως ημερομηνία περαίωσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου ορίζεται η **15^η Μαρτίου 2023 (15-03-2023)**, δηλαδή η ημερομηνία περαίωσης της Συμπληρωματικής Σύμβασης ταυτίζεται με την ημερομηνία περαίωσης της αρχικής σύμβασης όπως αυτή έχει επισημικυνθεί. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
6. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της ΕΣΥ.
7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα του οικονομικού φορέα με επωνυμία ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε., είναι η Λάρισα και τα γραφεία βρίσκονται στην οδό Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 41222 με τηλέφωνο το 2410-257545, FAX το 2410-533630, e-mail το aias.larisa@gmail.com, και ΑΦΜ: 094118874 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.
8. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθεται υπό του αναδόχου η με αρ. 7004116422/15-12-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τράπεζας EUROBANK Α.Ε. για το ποσό των 6.209,68€ ήτοι ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **έξι (6) αντίγραφα** και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ
“ ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.”
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ