



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο  
Πληροφορίες : Κολοβού Ε.  
Τηλέφωνο : 2381 351309  
FAX : 2381 351384  
Email : ekolonou@pella.gr

Έδεσσα, 05 Ιουλίου 2023  
Αριθ. Πρωτ.: οικ. ΠΚΜ 463447 (2085)

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ**»

**Ανάδοχος: ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας,**

**Έχοντας υπ' όψη:**

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Το Π.Δ. 133/2010 ( ΦΕΚ 226Α «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016).
3. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ27/ΥΟΔΔ/20.01.2022), περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4. Την υπ αριθμ. οικ. 72217(1346)/07-02-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ458/Β'/08.02.2022), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
5. Τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016.
6. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 156 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
8. Την από **04-08-2020 Σύμβαση κατασκευής** του έργου του θέματος με (**ΑΔΑΜ: 20SYMV007133048 2020-08-04**) συνολικού ποσού **121.377,56 €** με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 30-01-2021.

9. Την υπ' αρ. 304/22-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΡΚ7ΛΛ-0ΟΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ» Προϋπολογισμού: 255.000,00€» έως **10-08-2022**.
10. Την από 08-08-2022 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων κλπ» (ΑΔΑ:ΩΧΙΔ465ΧΘΞ-ΓΚΖ).
12. Η υπ' αρ. πρωτ. 166653/02-06-2022 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.
13. Το υπ' αρ. ΦΕΚ 4767/Β/2022 περί «Καθορισμός τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) απολογιστικά».
14. Την υπ' αρ. αρ.πρ. 414733/28-12-2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)».
15. Το υπ' αρ. οικ. 177898 (391)/13-03-2023 έγγραφο Γενικού Δ/ντη Προγραμματισμού και Υποδομών με θέμα «Απόψεις – διευκρινήσεις για τήρηση διαδικασιών μετά την ισχύ του Ν. 5013/23 άρθρα 33 και 35».
16. Την υπ' αρ. 92/2023 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023».
17. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΚΜ 58596 (549)/25-01-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α975 ποσού 13.000,00€.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. ΠΚΜ 357927 (2443)/06-06-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α2656 ποσού 23.976,67€.
19. Τον από 19-06-2023 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών μετά της αιτιολογικής έκθεσης του έργου, συνολικής δαπάνης 142.221,67 € με ΦΠΑ 24% (114.694,90€ χωρίς ΦΠΑ), που συντάχθηκε κατόπιν των ανωτέρω από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει αποκλειστικά και μόνο την δαπάνη που προκύπτει λόγω αναθεώρησης και υπολογισμού αξίας ασφάλτου απολογιστικά. Το κόστος της δαπάνης αναθεώρησης ανέρχεται σε 1.175,51€ με ΦΠΑ 24% (947,99€ χωρίς ΦΠΑ) ενώ της απολογιστικής αξίας ασφάλτου ανέρχεται σε 33.710,49 € με ΦΠΑ 24% (27.185,88€ χωρίς ΦΠΑ). Η συνολική του δαπάνη λόγω της αναθεώρησης και της απολογιστικής αξίας της ασφάλτου, υπερβαίνει τις συμβατικές για το έργο πιστώσεις.
20. Το από 19-06-2023 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
21. Τον από 19-06-2023 Υπολογισμό Μείωσης Τιμής Μονάδας Συμβατικής Εργασίας
22. Τον από 19-06-2023 Πίνακα Υπολογισμού Ποσότητας – Δαπάνης Ασφάλτου
23. Την από 19-06-2023 Δαπάνη Ενσωματωθείσας Ασφάλτου
24. Τους από 12-12-2022 1ο και 2ο Πίνακες υπολογισμού αναθεώρησης.

25. Το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη του ακριβούς ποσού της δαπάνης αναθεώρησης και υπολογισμού αξίας ασφάλτου απολογιστικά.
26. Την από **20-06-2023** Εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου.
27. Την υπ' αρ. **51/22-06-2023 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6<sup>ο</sup>/2023)** Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε. Πέλλας περί έγκρισης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος.

### **Αποφασίζουμε**

Εγκρίνουμε τον από 19-06-2023 4<sup>ο</sup> **Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)** δαπάνης **142.221,67 ευρώ** του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ**» του αναδόχου **ΚΑΙΡΙΔΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που συντάχθηκε από την υπηρεσίας μας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  
Π.Ε. Πέλλας**

**ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Μηχ. Μηχανικός με Α' βο**

### **Συνημμένα**

1. Ο 4<sup>ος</sup> τ. Α.Π.Ε. μετά της Συνοπτικής Προμέτρησης
2. 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΕ
3. Υπολογισμός μείωσης τιμής μονάδας συμβατικής εργασίας
4. Συνοπτικός Επιμετρητικός Πίνακας
5. Πίνακας Υπολογισμού ποσότητας – δαπάνης ασφάλτου
6. Δαπάνη ενσωματωθείσας ασφάλτου
7. 1<sup>ος</sup> και 2<sup>ος</sup> πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης οριστικός

### **Εσωτερική διανομή**

Φ. Ε.

**Κοινοποίηση** : Καίριδη Δημήτριο ΕΔΕ  
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 145  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54249  
E-mail: vicky@keridis.com