



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ.: 26 / 2023 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
284 / 2023

ΘΕΜΑ:08°

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»

Σήμερα την 20^η του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30' συνήλθε σε συνεδρίαση, με φυσική παρουσία, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, ύστερα από την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 10087 / 15 – 12 – 2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043 / 2023 και της υπ' αριθμ.: 577 / 09 – 05 – 2023 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίας αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά [27] μελών παραβρέθηκαν παρόντα Δεκαοχτώ [18] μέλη, ήτοι:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ	
2.	ΞΕΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ	
3.	ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ	>>	ΝΑΙ	
4.	ΦΟΥΝΤΑ - ΚΥΡΙΚΟΥ	>>	ΝΑΙ	
5.	ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ	>>	ΝΑΙ	
6.	ΤΣΙΝΤΖΑΣ	>>	ΝΑΙ	
7.	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ	>>	ΝΑΙ	
8.	ΜΑΚΡΗΣ	>>	ΝΑΙ	
9.	ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		ΝΑΙ
10.	ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ	ΜΕΛΟΣ		ΝΑΙ
11.	ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ	>>		ΝΑΙ
12.	ΜΠΑΝΑΣΟΣ	>>	ΝΑΙ	
13.	ΚΟΥΤΡΑ - ΜΠΟΥΣΔΡΑ	>>	ΝΑΙ	
14.	ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ	>>	ΝΑΙ	
15.	ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ	>>	ΝΑΙ	
16.	ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ	>>	ΝΑΙ	
17.	ΛΥΤΡΑΣ	>>		ΝΑΙ
18.	ΑΘΑΝΑΣΟΥ	>>		ΝΑΙ
19.	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	>>	ΝΑΙ	
20.	ΚΑΤΗΣ	>>	ΝΑΙ	
21.	ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ	>>		ΝΑΙ
22.	ΠΑΛΟΥΚΗΣ	>>	ΝΑΙ	
23.	ΔΕΣΚΑΤΑΣ	>>		ΝΑΙ
24.	ΣΙΑΦΑΚΑΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΝΑΙ
25.	ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ	
26.	ΜΗΤΡΑΚΟΣ	>>	ΝΑΙ	
27.	ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ	>>		ΝΑΙ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	ΤΣΙΓΑΡΔΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑ	ΝΑΙ
2.	ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ	ΣΑΒΒΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ	ΝΑΙ
3.	ΜΑΛΚΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΝΑΙ
4.	ΛΑΣΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ	ΝΑΙ
5.	ΚΟΥΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΒΛΟΧΟΥ	ΝΑΙ
6.	ΜΠΑΤΖΙΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ	ΝΑΙ
7.	ΛΥΤΡΑ	ΘΕΟΔΩΡΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΙΤΕΑΣ	ΝΑΙ
8.	ΣΙΑΜΑΤΑΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ	ΝΑΙ
9.	ΑΚΡΙΒΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ	ΝΑΙ
10.	ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΚΟΣΚΙΝΑ	ΝΑΙ
11.	ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΛΕΥΚΗΣ	ΝΑΙ
12.	ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΒΑΪΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΜΑΡΑΘΕΑΣ	ΝΑΙ
13.	ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ	ΒΑΪΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΜΑΡΚΟΥ	ΝΑΙ
14.	ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΝΑΙ
15.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΟΡΦΑΝΩΝ	ΝΑΙ
16.	ΚΥΡΙΤΣΗΣ	ΘΩΜΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΠΕΔΙΝΟΥ	ΝΑΙ
17.	ΜΙΚΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΠΕΤΡΙΝΟΥ	ΝΑΙ
18.	ΠΑΠΑΚΕΜΟΥ– ΚΡΙΚΩΝΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ	ΝΑΙ
19.	ΜΑΚΡΗΣ	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΣΥΚΕΩΝΑΣ	ΝΑΙ
20.	ΓΙΩΤΑΣ	ΒΑΙΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΦΥΛΛΟΥ	ΝΑΙ

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σακελλαρίου, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηρίζος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος αναφερόμενη επί του θέματος είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852 / 2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257 / 2014, ορίζονται τα εξής: Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βάιο Μπακαβέλο, ο οποίος είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:

Κ. Συνάδελφοι η Τεχνική Υπηρεσία μας έστειλε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»**, αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΧΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με επιβλέπων τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δήμου Γεώργιο Καραμαλίγκα και ο οποίος νομίμως θεωρήθηκε από την Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολιτικό Μηχανικό Αναστασία Δημουλά στις: 30 – 11 – 2023.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη του έργου του θέματος με αριθμ. 16/2019 , προϋπολογισμού εργασιών 278.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Παλαμά και εγκρίθηκε με την αριθμ. 215/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Παλαμά.

Η καταληκτική ημερομηνία δημοπράτησης του έργου ήταν η 10/09/2020 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΧΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,10% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Με την αριθμ. 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση .

Το εργολαβικό συμφωνητικό αξίας εργασιών 118.881,68 €, Φ.Π.Α. 28.531,60 € και συνολική αξία 147.413,28 € που υπογράφηκε στις 10/09/2020 με χρόνο εκτέλεσης τους 12 μήνες, ήτοι περαίωση έως την 09/09/2021 και με την 1^η εγκεκριμένη παράταση έως την 09/03/2022 , 2^η εγκεκριμένη παράταση έως την 09/06/2022, 3^η εγκεκριμένη παράταση έως την 09/09/2022, επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος έως 9/3/2023 και 4^η εγκεκριμένη παράταση έως 30/6/2023.

Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (αρ. Απόφασης Ένταξης 353/31-01-2019) από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ :0061 Κ.Α.Ε: 2019ΕΠ00610008 ύψους 147.413,28 € μετά του Φ.Π.Α.

2.ΑΡΧΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Παλαμά.

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αναλυτικά το ποσό της σύμβασης κατασκευής έργου είναι:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ, κατά την προσφορά ΣΠ	102.711,87
Απρόβλεπτα	15.406,78
Απολογιστικά	600,00
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών	57,13
Αναθεώρηση	105,90
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	118.881,68
ΦΠΑ	28.531,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	147.413,28

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16.

5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε.

Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης των τιμών εργασιών όπως αυτές καθορίστηκαν με τις υπ' αριθμ. 359881/10-12-2021, 166653/27-05-2022 και 334219/25-10-2022 αποφάσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Όλες οι μεταβολές – αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών , δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης και της μορφής του έργου καθώς και της αποτελεσματικότητάς του, όπως αυτά προβλέπονται από την μελέτη και είναι σύμφωνες με όλους τους όρους της Διακήρυξης της Δημοπρασίας και της κείμενης νομοθεσίας. Το δε έργο θα είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό και χρηστικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο 2ος ΑΠΕ συντάσσεται σε αύξηση με την αρχική σύμβαση του έργου, στο ποσό των 150.008,72 € από τα οποία 113.932,17 € για εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε., 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 7.042,60 € για αναθεώρηση τιμών και 29.033,95 € για ΦΠΑ 24%, δηλαδή αύξηση κατά 2.595,44 € σε σχέση με τη σύμβαση.

Η επιπλέον δαπάνη κατά 2.595,44 € που προκύπτει, αφορά μόνο την αναθεώρηση των τιμών ορισμένων εργασιών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες διαχωρισμού των εργασιών κατά την αναθεωρητική περίοδο και τους πίνακες υπολογισμού της δαπάνης ανά τρίμηνο.

6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Βάσει των ανωτέρω και με δέσμευση την εγκεκριμένη πίστωση του έργου, το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα παραμένει αμετάβλητο και σύμφωνο με το αρχικό σχέδιο και την κείμενη νομοθεσία.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ου} ΑΠΕ-ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται συνοπτικά ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} ΑΠΕ
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ + 18% ΓΕ & ΟΕ	102.711,87	115.864,47	113.932,17
2	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15.406,78	2.254,18	0,00
3	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	118.118,65	118.118,65	113.932,17
4	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	600,00	600,00	0,00
5	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	57,13	57,13	0,00
6	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	105,90	105,90	7.042,60
7	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	118.881,68	118.881,68	120.974,77
8	ΦΠΑ	28.531,60	28.531,60	29.033,95
9	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	147.413,28	147.413,28	150.008,72

Τα παραπάνω συνοδεύονται από το υπ' αριθμ. Πρωτ.: 8414 / 05 – 12 – 2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Θεσσαλία" Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα : «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ος ΑΠΕ) για το Υποέργο **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»** Α/Α 1 της Πράξης 5034536», με το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο α/α 1 **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»** της Πράξης **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ»** με κωδικό ΟΠΣ 5034536, όπως προτείνεται:

για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έργου, ως εξής (υπερβατικό σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 2.595,44 € λόγω αναθεώρησης):

Εργασίες + ΟΕ +ΓΕ: 113.932,17 €

Απρόβλεπτα: 0,00 €

Απολογιστικά: 0,00 €

Αναθεώρηση: 7.042,60 €

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ): 120.974,77 €

Φ.Π.Α.: 29.033,95 €

Σύνολο: 150.008,72 €

Ο Δικαιούχος οφείλει να υποβάλει επικαιροποιημένο ΤΔΥ στο συνολικό επιλέξιμο ποσό με επισυναπτόμενη την εγκριτική απόφαση της υπόψην τροποποίησης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και πρότεινε την έγκρισή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού εξέτασε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το Ν.4412/2016 άρθρο 156 παρ.3, την εισήγηση της Προέδρου και του Αντιδημάρχου, ομόφωνα:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1.-Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος (προκειμένου να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου).

2.-Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ», αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΧΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με επιβλέπων τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δήμου Γεώργιο Καραμαλίκη, ο οποίος νομίμως θεωρήθηκε από την Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολιτικό Μηχανικό Αναστασία Δημουλά στις: 30 – 11 – 2023, σύμφωνα με τα οποία η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε ανέρχεται σε 150.008,72 € με Φ.Π.Α.

Σύνολο 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΕ 150.008,72 € με Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ			
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ					
		ΞΕΝΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ
		ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ	ΒΑΪΟΣ	ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
		ΦΟΥΝΤΑ	ΟΥΡΑΝΙΑ	ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΗ
		ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ	ΘΩΜΑΣ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ
		ΤΣΙΝΤΖΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΑΤΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ
		ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΠΑΛΟΥΚΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
		ΜΑΚΡΗΣ	ΗΛΙΑΣ		
		ΜΠΑΝΑΣΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
		ΚΟΥΤΡΑ - ΜΠΟΥΣΔΡΑ	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	ΜΗΤΡΑΚΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ